



# Prosjekt Trondheimsklinikken

Rica Nidelven 2. oktober 2008

Terje Haaland  
prosjektleder



# Prosjekt Trondheimsklinikken

## 2 hovedfaser

- Fase I – Avsluttet 30. juni 2008
  - Delprosjekt OU - rapport 17. mars.
  - Delprosjekt Romfunksjonsprogram 26. juni
  - Delprosjekt Ungdomsklinikk etableres
- Fase II juli 2008 – aug 2010
  - 4 nye delprosjekter iverksettes
  - Byggestart Trondheimsklinikken, vår 2009
  - Forberedelser til flytting, Planlegging/koordinering, 2009 (ett år før innflytting)
  - Innflytting 1. august 2010
- Oppstart Ungdomsenhet, 4. kvartal 2008



## Fase I:      **Arbeidsgruppe OU**

### **Reidar Hole (leder)**

Imke Reimers, Nidarosklinikken

Unni Korshavn, LAR

Jan Elverum, Lade BehandlingsSenter

Odd Storsæter/Nina Burkeland, PUT

Sverre M Nesvåg, IRIS (tidl Rogalandsforskning)

Steinar Volden, Midt-Norsk Kompetansesenter for rusfaget

Frank Meland, Ungdomsklinikken

Boel Helgesen, Trondheim kommune

Andreas Vikan, Brukerutvalg

Erik Strandbakke, Tillitsvalgt

Terje Haaland, prosjektleder



# Fase I: Arbeidsgruppe programmering

**Pål Ingdal, Helsebygg, leder**

Tore Lervang, Nidarosklinikken

Hanne Lilleøen, LAR

Tor Sæther, PUT

Lars Wikdahl, MNK

Frank Meland, Ungdomsklinikken

Knut Kjønstad, Tillitsvalgt,

Per Ivar Sjøberg, Lade BehandlingsSenter

Leif Sverre Hoel, Veksthuset Molde

Thor W Andersen, ARC

Randi Rasmussen, Nidarosklinikken

Kjell Solvang, Nidarosklinikken

Terje Haaland, prosjektleder



# Gjenstående arbeid fra Fase I

Endelig beslutning mht valg av kontormiljø ble utsatt til 1. oktober fordi

- Det var tunge innvendinger fra fagmiljøene på den løsningen som forelå i skisseprosjektet fra ARC pr 20. juni
- Det var behov for en grundigere funksjonsbeskrivelse av den enkeltes arbeidsoppgaver






## Fase II (fra i dag og frem til bygget tas i bruk)

4 delprosjekt/arbeidsgrupper med deltakelse fra enhetene som skal inn i Trondheimsklinikken


Deltakelse i gruppene ikke avklart. Mandat for delprosjektene vil bli nærmere utarbeidet i et samarbeid mellom prosjekteier, prosjektleder og lederne for delprosjektene





## **I: Fagutvikling, samhandling og kulturbygging (oppstart 1/09)**


- Utarbeide forslag til innhold og organisering av tjenestetilbudet (poliklinikk, dag og døgn)
- Utvikle samhandling med øvrige enheter i Rusbehandling Midt-Norge, Psykisk Helsevern, øvrig spesialisttjeneste, kommuner og andre.
- Foreslå innhold og organisering av LMS, skoletilbud, rådgivning, MNK



## **II: Teknisk løsninger og inventar**

(oppstart okt/08)

- Utarbeide kravspesifikasjon for tekniske løsninger i bygget, herunder IT
- Utarbeide kravspesifikasjon for inventar og utstyr
- Lage system for opplæring i bruk av bygget for alle ansatte



### **III: Økonomi – innkjøp – personell – merkantile funksj. (start 01/09)**

- Identifisere kostnadsdrivere evt kostnadsreduserende løsninger i bygget
- Planlegge innkjøp i hht innkjøpsavtaler, lovverk etc., herunder inventar, utstyr og tjenester
- Foreslå tiltak for kostnadseffektiv bruk av personell



## **IV: Planlegging av flytting- og etablering i TRK (tidspkt for oppstart ikke avklart)**

- Spesifisere innbo og identifisere hva som skal flyttes
- Lage oversikt/plan for plassering av det som skal flyttes inn
- Planlegge og koordinere flytteprosess på hver enkelt enhet



## PROSJEKTERING BYGG

- Kvalitetssikre at innspill/endringer er med i tegninger/beskrivelser
- Følge opp nødvendige avklaringer mellom byggherre og leietaker.
- Sikre at kvalitet er i hht kravspesifikasjon/avtale

